

Số: 498/TB-IT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp Ban QLDA về việc rà soát các dự án
ĐTXD công trình năm 2023

Ngày 16/05/2023, tại trụ sở Công ty đã tổ chức cuộc họp về việc rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án ĐTXD công trình năm 2023.

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sơn Bình - Phó Giám đốc Công ty - Trưởng Ban QLDA, chủ trì.
- Các ông/bà Trưởng phó các phòng và các thành viên trong Ban QLDA theo Quyết định số 445/QĐ-IT ngày 05/05/2023 của Giám đốc Công ty.

II. Nội dung cuộc họp

Sau khi nghe các thành viên tham dự cuộc họp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án ĐTXD công trình năm 2023, nêu một số nội dung vướng mắc, khó khăn trong công tác thực hiện dự án, phối hợp TCT/Nhà thầu, tiến độ giải ngân các dự án, ông Nguyễn Sơn Bình - Trưởng Ban QLDA đã kết luận các nội dung như sau:

1. TCT có văn bản số 3213/EVNCPC-PC+ĐT+VTCNTT+TCNS ngày 15/05/2023 giao CPCIT thực hiện phân cấp đầu tư dự án theo Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên EVN (VB 3213). Do đó, Công ty sẽ tăng thêm chức năng, nhiệm vụ với khối lượng rất lớn. Đề nghị các Phòng/Bộ phận/Cá nhân phải làm việc có trách nhiệm, làm đúng các quy định, phối hợp gọn gàng, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ được giao. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện, bộ phận chủ trì dự án phải báo cáo ngay cho Ban GD biết để giải quyết/hoặc làm văn bản báo cáo lên TCT/Nhà thầu phối hợp thực hiện.

2. Giao Phó PT Phòng TH chủ trì, Bộ phận KHVT phối hợp rà soát lại tổng thể công tác dự án đầu tư, làm rõ từng khâu thực hiện gắn với vai trò cụ thể của từng Lãnh đạo Công ty/Phòng/Bộ phận/cá nhân để công tác thực hiện, quản lý dự án được chặt chẽ, đúng quy trình - quy định và có giám sát chéo lẫn nhau. Báo cáo Ban GD trước ngày 31/05/2023.

3. Trong công tác giao nhận hàng hóa VTTB với các Nhà thầu, bộ phận chủ trì phải kiểm tra kỹ các hồ sơ, chứng từ giao hàng hợp lệ và đặc biệt CO, CQ của các VTTB. Phải tổ chức rà soát và kiểm tra đầy đủ các thủ tục liên quan trước khi nhận hàng hóa để đưa vào lắp đặt theo quy định.

4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng phần mềm, các bên liên quan thực hiện các nội dung sau:

4.1. Nghiệm thu dự án GIS: Bộ phận KHVT ghi chú lại tất cả các nội dung vướng mắc, nội dung đã trao đổi, giải trình với các Ban TCT vừa rồi và báo cáo Giám đốc nắm thông tin trước ngày 18/05/2023.

4.2. Dự án Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023: Đã trễ tiến độ phê duyệt BCKT-KT 09 tuần so với kế hoạch, Bộ phận KHVT làm văn bản gửi TCT lần nữa trước ngày 19/05/2023.

4.3. Dự án Xây dựng phần mềm quản lý đo xa tập trung năm 2023: Tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt để đảm bảo tiến độ, các yêu cầu hiệu chỉnh, bổ sung từ các Ban TCT, EMEC thực hiện giai đoạn sau của dự án.

4.4. Dự án Xây dựng tiện ích quản lý hồ sơ tuyển dụng trực tuyến theo mô hình Agile Scrum: Phòng PM ghi chú lại các công việc thực hiện, các nội dung họp tổng kết Sprint 1 với Tổ thực hiện TCT ngày 12/05/2023 báo cáo Ban GD trước ngày 19/05/2023. Bộ phận KHVT phối hợp với Phòng PM rà soát lại tiến độ thực hiện dự án, nếu có khả năng chậm/trượt thì tham mưu văn bản báo cáo TCT đề xuất thời gian phù hợp.

4.5. Dự án Quầy giao dịch số: Các bên đã được phân công phải thực hiện đúng yêu cầu, chặt chẽ trong công tác đấu thầu, triển khai thi công đúng tiến độ hoàn thành tháng 12/2023 như văn bản số 1850/EVNCPC-KH+KD ngày 27/03/2023 của TCT về việc điều chỉnh quy mô và tiến độ của dự án.

5. Đối với các dự án đầu tư hạ tầng VTCNTT, các bên liên quan thực hiện các nội dung sau:

5.1. Dự án năm 2022 chuyển tiếp:

- + Các dự án TCT đã phát hành HSMT, các Phòng/Bộ phận phải theo dõi sát tiến độ ký HĐ gói VTTB của TCT để thực hiện.
- + Còn 01 dự án Tăng cường hệ thống máy chủ, lưu trữ TTDL EVNCPC phục vụ ứng dụng dùng chung năm 2022, đến nay TCT chưa thực hiện phát hành HSMT. Giao Phó PT phòng TH và Bộ phận KHVT trao đổi với TCT để nắm thông tin về việc TCT tiếp tục thực hiện hay giao CPCIT thực hiện theo phân cấp VB 3213.

5.2. Dự án giao năm 2023:

- + Dự án Trang bị tính năng và đảm bảo hoạt động ổn định cho các thiết bị, phần mềm bảo mật tại TTDL EVNCPC năm 2023: TCT đang tổ chức LCNT gói mua sắm HH, Bộ phận KHVT và Phòng KTMVT theo dõi thực hiện bước tiếp theo.

+ Tất cả dự án hạ tầng năm 2023 còn lại khả năng CPCIT thực hiện hết theo phân cấp VB 3213, các Phòng/Bộ phận đã được giao nhiệm vụ kết hợp với nhân sự TCT sắp tới điều động về tổ chức thực hiện đúng các quy trình - quy định để các dự án được hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch.

6. Giao Phó PT phòng TH và Bộ phận KHVT lập file so sánh đầy đủ về thời gian thực hiện, các thủ tục về quản lý đầu tư (tiến độ phê duyệt DAĐT, tiến độ khởi công, khâu tổ chức đấu thầu...) giữa CPCIT và Công ty Điện lực để thấy rõ đặc thù làm dự án CNTT. Trong đó, phân tích kỹ từng lý do tăng/giảm và nêu các kiến nghị để chuẩn bị họp rà soát tổng tiến độ mẫu các dự án của CPCIT sắp tới. Đồng thời thống nhất để góp ý bằng văn bản, báo cáo TCT về dự thảo bộ KPIs-ĐVTN năm 2023 đối với các chỉ tiêu tương đương.

7. Đề nghị các Phòng cập nhật rõ ràng, cụ thể các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện để hoàn thành đối với từng dự án. Bộ phận KHVT chủ trì rà soát, tổng hợp chính chu báo cáo công tác QLDA năm 2023 để gửi Ban GD, hoàn thành trước ngày 22/05/2023.

Trên đây là các ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban QLDA về tình hình thực hiện các dự án ĐTXD công trình năm 2023. Ban QLDA thông báo đến các Lãnh đạo Phòng, thành viên Ban QLDA, CBCNV biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:

- GD (báo cáo);
- Các phòng (thực hiện);
- Lưu: VT, BQLDA.

**PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TRƯỞNG BAN QLDA**



Nguyễn Sơn Bình