

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp rà soát công tác triển khai công tác đầu tư theo phân cấp của TCT

Ngày 08/6/2023, Giám đốc Công ty đã họp rà soát công tác thực hiện các dự án, gói thầu thuộc kế hoạch đầu tư 2023 và sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) Tổng công ty (TCT) giao CPCIT thực hiện. Tham dự cuộc họp có: ông Trần Khắc Tuấn - Giám đốc Công ty, chủ trì; ông: Nguyễn Sơn Bình - Phó Giám đốc Công ty; ông Tôn Thất Thanh Tùng - Trưởng phòng KTMVT; ông Nguyễn Văn Tuấn - PTP phòng ĐT; bà Nguyễn Vĩnh Phương - Phó phụ trách phòng TH cùng các CBNV phòng ĐT.

Sau khi nghe các Phòng báo cáo, các ý kiến phát biểu của Phó Giám đốc, ông Trần Khắc Tuấn - Giám đốc Công ty đã kết luận các nội dung như sau:

1. Trong thời gian ngắn được thành lập, với khối lượng công việc nhiều, Phòng ĐT vẫn chuẩn bị tốt báo cáo phục vụ cuộc họp và phối hợp Phòng TH xây dựng dự thảo lưu đồ QLDA tương đối hoàn thiện để áp dụng tại CPCIT.

2. Qua báo cáo chung của Phòng ĐT, yêu cầu Phòng ĐT luôn chú ý đề có giải pháp cải thiện các khó khăn, tồn tại để bị lặp lại ở các năm sau:

- Tỷ lệ công trình hoàn thành và tỷ lệ giải ngân thực tế/ kế hoạch 6 tháng đầu năm thường rất thấp; khối lượng công việc dồn về trong 6 tháng cuối năm 2023, tạo áp lực lớn lên CBNV dễ dẫn đến sai sót;

- Dự báo khối lượng dự án chuyển tiếp sang năm 2024 sẽ nhiều, kế hoạch vốn năm 2023 đã được HĐTV EVNCPC giao điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 264/QĐ-HĐTV ngày 11/5/2023 sẽ tiếp tục phải điều chỉnh. Lãnh đạo Phòng ĐT trong thời gian đến cần có giải pháp thực hiện để hạn chế việc điều chỉnh lớn kế hoạch vốn như hiện nay;

- Kế hoạch ĐTXD năm 2024 của CPCIT đã được PTGD duyệt, trình TGD TCT. Dự kiến HĐTV EVNCPC sẽ có quyết định giao kế hoạch ĐTXD năm 2024 trong tháng 6/2023. Việc xây dựng kế hoạch công việc của Phòng ĐT trong thời gian đến phải cân đối, phù hợp để đáp ứng được thực hiện cùng một lúc khối lượng lớn các dự án đang thực hiện và dự án giao mới, kế hoạch phải có dự phòng cho các công việc phát sinh, các tình huống không thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Việc xây dựng tổng mức đầu tư/ dự toán dự án, dự toán gói thầu Lãnh đạo TCT đã có chủ trương về tháo gỡ các vướng mắc đang gặp hiện nay (chủ yếu đều căn cứ theo Hợp đồng tương tự đã ký) tuy nhiên vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.

Do đó, phòng ĐT tiếp tục làm việc với các Ban TCT và chủ động tìm giải pháp, cơ sở hợp lý để vận dụng đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình giá VTTB trên thị trường hiện nay.

3. Phòng ĐT mới thành lập, công tác sắp xếp, tổ chức công việc đang dần được hoàn thiện, khối lượng công việc theo phân cấp mới của TCT nhiều. Ban GD yêu cầu LĐ các Phòng liên quan khác trong Công ty quan tâm phân công, đôn đốc các CBNV trong phối hợp công việc liên quan đến Phòng ĐT để hoàn thành các nhiệm vụ TCT đã giao.

4. Phân công GD Trần Khắc Tuấn tiếp tục theo dõi, chỉ đạo trực tiếp Phòng TH (sẽ tổ chức thành 2 bộ phận: bộ phận Hành chính và bộ phận Tài chính kế toán); PGĐ Nguyễn Sơn Bình theo dõi, chỉ đạo trực tiếp Phòng ĐT.

5. Giao Phòng TH và Phòng ĐT phối hợp hoàn thiện lưu đồ QLDA để áp dụng tại CPCIT. Trong đó, hoàn thiện danh sách chi tiết nhân sự tham gia Ban QLDA kiêm nhiệm, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các dự án/ gói thầu để tổ chức thực hiện. Nhân sự được lựa chọn tham gia Ban QLDA kiêm nhiệm, các Tổ phải trung thực, tinh thần trách nhiệm cao và có năng lực, kinh nghiệm phù hợp.

6. Giao Phòng TH chủ trì nghiên cứu các quy định về sử dụng chi phí từ dự án đầu tư và tham mưu Ban GD áp dụng thực hiện tại CPCIT.

7. Một số dự án/ gói thầu thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp từ TCT sang CPCIT có vướng mắc, rủi ro cao. Yêu cầu các Phòng liên quan thực hiện:

- Đối với các gói thầu thuộc dự án có giá gói thầu nhận định quá sát/ thấp hơn giá thị trường hiện nay, đặc biệt các gói thầu TCT đấu không thành công chuyển tiếp CPCIT tiếp tục thực hiện: Phòng ĐT và Phòng KTMVT phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp;

- Đối với các gói thầu dùng chi phí SXKD TCT mới phân cấp theo Công văn số 3627/EVNCP-C-TCKT+ĐT+VTCNTT+PC+QLĐT ngày 30/5/2023:

- + (i) Mua sắm SIM dịch vụ 3G/GPRS để thu thập dữ liệu các hệ thống SCADA, đo xa; (ii) Mua sắm VTTB và dịch vụ kỹ thuật phục vụ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa; (iii) Cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS chăm sóc khách hàng sử dụng điện: thực hiện rà soát và tổ chức lựa chọn nhà thầu phải chặt chẽ, đảm bảo tính cạnh tranh cao. Trong đó, ưu tiên thực hiện sớm gói Cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS chăm sóc khách hàng sử dụng điện để không gián đoạn việc gửi tin nhắn SMS chăm sóc khách hàng sử dụng điện;

- + Các dịch vụ khác chuyển tiếp từ TCT sang CPCIT: Phòng ĐT rà soát lại quy định pháp lý của tất cả các Hợp đồng, đề xuất TCT thực hiện thủ tục thanh lý Hợp đồng trước khi CPCIT thực hiện ký lại/ ký mới với các Nhà CCDV; Rà soát, cập nhật giá thị trường tất cả các dịch vụ tại thời điểm chuyển giao để lập dự toán gói thầu phù hợp. Phòng KTMVT và các Phòng chuyên môn liên quan phối hợp rà soát lại sự cần thiết, quy mô, phạm vi thực hiện dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng phục vụ hệ thống CNTT của TCT.

8. Dự án GIS đang vướng ký nghiệm thu với TCT, Giám đốc Công ty sẽ trực tiếp làm việc với Lãnh đạo TCT để trao đổi thông tin, xử lý các vướng mắc.

Trên đây là kết luận của Giám đốc Công ty về rà soát phân công triển khai các gói thầu dự án thuộc kế hoạch đầu tư 2023 và các gói thầu sử dụng chi phí SXKD TCT giao CPCIT thực hiện và một số nội dung liên quan khác. Phòng TH thông báo đến các Lãnh đạo các phòng và CBCNV biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban GD (b/cáo);
- Các phòng Công ty (t/hiện);
- Lưu: VT, TH.

**TL. GIÁM ĐỐC
PPT PHÒNG TỔNG HỢP**



Nguyễn Vĩnh Phương